

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Projeto: Ampliação do Centro de Educação Infantil Conceição Maria de Almeida

Responsável Técnico: Lorena de Paiva Arantes **CREA-MG: 234.399/D**

Assinatura do Responsável Técnico: \_\_\_\_\_

Formiga, 03 de agosto de 2022

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

		<i>ETAPAS</i>		<i>MÊS 1</i>	<i>MÊS 2</i>	<i>MÊS 3</i>	<i>MÊS 4</i>	<i>MÊS 5</i>	<i>MÊS 6</i>	<i>TOTAIS</i>
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALORES							
1	SERVIÇOS INICIAIS	FÍSICO (%)	1,58%	72,25%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	9.702,64	7.010,16	538,50	538,50	538,50	538,50	538,50	9.702,64
2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - CORPO PRINCIPAL	FÍSICO (%)	18,80%	100,00%						100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	115.710,73	115.710,73	-	-	-	-	-	115.710,73
3	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - RAMPA E ESCADA	FÍSICO (%)	21,07%	50,00%	50,00%					100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	129.714,32	64.857,16	64.857,16	-	-	-	-	129.714,32
4	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - MURO	FÍSICO (%)	2,96%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	18.245,47	-	-	-	-	-	18.245,47	18.245,47
5	ALVENARIA	FÍSICO (%)	5,23%			50,00%	50,00%			100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	32.197,06	-	-	16.098,53	16.098,53	-	-	32.197,06
6	REVESTIMENTOS	FÍSICO (%)	11,66%				50,00%	50,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	71.797,14	-	-	-	35.898,57	35.898,57	-	71.797,14
7	COBERTURA	FÍSICO (%)	10,22%					100,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	62.915,49	-	-	-	-	62.915,49	-	62.915,49
8	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	16,09%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	99.023,12	-	-	-	-	-	99.023,12	99.023,12
9	DIVISÓRIA E PEITORIS	FÍSICO (%)	0,41%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	2.533,08	-	-	-	-	-	2.533,08	2.533,08
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	FÍSICO (%)	4,12%				100,00%			100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	25.367,20	-	-	-	25.367,20	-	-	25.367,20
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO (%)	4,64%				100,00%			100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	28.542,88	-	-	-	28.542,88	-	-	28.542,88
12	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO (%)	2,03%					50,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	12.498,16	-	-	-	-	6.249,08	6.249,08	12.498,16
13	PAISAGISMO	FÍSICO (%)	0,18%					100,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	1.107,44	-	-	-	-	1.107,44	-	1.107,44
14	URBANIZAÇÃO	FÍSICO (%)	0,47%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	2.893,40	-	-	-	-	-	2.893,40	2.893,40
15	LIMPEZA DE OBRA	FÍSICO (%)	0,53%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	3.285,06	-	-	-	-	-	3.285,06	3.285,06
PERCENTUAL		% PESO / % MÊS		30,47%	10,62%	2,70%	17,29%	17,34%	21,57%	R\$ 615.533,21
		% ACUMULADO	100%	30,47%	41,10%	43,80%	61,09%	78,43%	100,00%	
VALORES (R\$)		MÊS	100%	187.578,05	65.395,66	16.637,03	106.445,67	106.709,08	132.767,72	R\$ 615.533,21
		ACUMULADO	615.533,21	187.578,05	252.973,71	269.610,74	376.056,41	482.765,49	615.533,21	