

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Projeto: Ampliação do Centro de Educação Infantil Conceição Maria de Almeida

Responsável Técnico: Lorena de Paiva Arantes **CREA-MG: 234.399/D**

Assinatura do Responsável Técnico: _____

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		<i>ETAPAS</i>		<i>MÊS 1</i>	<i>MÊS 2</i>	<i>MÊS 3</i>	<i>MÊS 4</i>	<i>MÊS 5</i>	<i>MÊS 6</i>	<i>TOTAIS</i>
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALORES							
1	SERVIÇOS INICIAIS	FÍSICO (%)	1,69%	72,25%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	9.607,32	6.941,29	533,21	533,21	533,21	533,21	533,21	9.607,32
2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - CORPO PRINCIPAL	FÍSICO (%)	19,69%	100,00%						100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	112.137,45	112.137,45	-	-	-	-	-	112.137,45
3	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - RAMPA E ESCADA	FÍSICO (%)	21,82%	50,00%	50,00%					100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	124.220,67	62.110,33	62.110,33	-	-	-	-	124.220,67
4	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - MURO	FÍSICO (%)	3,05%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	17.382,67	-	-	-	-	-	17.382,67	17.382,67
5	ALVENARIA	FÍSICO (%)	4,08%			50,00%	50,00%			100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	23.222,86	-	-	11.611,43	11.611,43	-	-	23.222,86
6	REVESTIMENTOS	FÍSICO (%)	12,33%				50,00%	50,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	70.232,81	-	-	-	35.116,40	35.116,40	-	70.232,81
7	COBERTURA	FÍSICO (%)	9,62%					100,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	54.776,42	-	-	-	-	54.776,42	-	54.776,42
8	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	14,49%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	82.493,76	-	-	-	-	-	82.493,76	82.493,76
9	DIVISÓRIA E PEITORIS	FÍSICO (%)	0,45%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	2.535,37	-	-	-	-	-	2.535,37	2.535,37
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	FÍSICO (%)	4,33%				100,00%			100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	24.652,98	-	-	-	24.652,98	-	-	24.652,98
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO (%)	5,00%				100,00%			100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	28.479,00	-	-	-	28.479,00	-	-	28.479,00
12	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO (%)	2,19%					50,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	12.460,51	-	-	-	-	6.230,25	6.230,25	12.460,51
13	PAISAGISMO	FÍSICO (%)	0,19%					100,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	1.109,00	-	-	-	-	1.109,00	-	1.109,00
14	URBANIZAÇÃO	FÍSICO (%)	0,50%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	2.822,10	-	-	-	-	-	2.822,10	2.822,10
15	LIMPEZA DE OBRA	FÍSICO (%)	0,58%						100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	3.279,95	-	-	-	-	-	3.279,95	3.279,95
PERCENTUAL		% PESO / % MÊS		31,82%	11,00%	2,13%	17,63%	17,17%	20,24%	R\$ 569.412,86
		% ACUMULADO	100%	31,82%	42,82%	44,95%	62,59%	79,76%	100,00%	
VALORES (R\$)		MÊS	100%	181.189,07	62.643,54	12.144,63	100.393,02	97.765,28	115.277,32	R\$ 569.412,86
		ACUMULADO	569.412,86	181.189,07	243.832,61	255.977,24	356.370,26	454.135,54	569.412,86	