

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL PONTE 07					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MESES	
				Mês 1	Mês 2
		R\$ 1.078.267,59	% Item:	Mês 1	Mês 2
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.869,04	1,19	100,00%	
				R\$ 12.869,04	R\$ -
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 13.779,09	1,28	100,00%	
				R\$ 13.779,09	R\$ -
3.	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 36.725,91	3,41	100,00%	
				R\$ 36.725,91	R\$ -
4.	FUNDAÇÕES	R\$ 672.019,94	62,32	100,00%	
				R\$ 672.019,94	R\$ -
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	R\$ 16.844,42	1,56	70,00%	30,00%
				R\$ 11.791,09	R\$ 5.053,33
09	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS	R\$ 5.300,12	0,49		100,00%
				R\$ -	R\$ 5.300,12
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCENDIO E GAS	R\$ 713,86	0,07	40,00%	60,00%
				R\$ 285,54	R\$ 428,32
17.	PINTURA	R\$ 34.053,07	3,16		100,00%
				R\$ -	R\$ 34.053,07
40.	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 164.606,15	15,27		100,00%
				R\$ -	R\$ 164.606,15
44.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 45.047,25	4,18	50,00%	50,00%
				R\$ 22.523,63	R\$ 22.523,63
45	EQUIPAMENTOS	R\$ 76.308,74	7,08	50,00%	50,00%
				R\$ 38.154,37	R\$ 38.154,37
% ACUMULADO DOS ITENS			100,00		
		No período		%:	74,95%
				Investimento:	R\$ 808.148,61 R\$ 270.118,98
		Acumulado		%:	74,95%
				Investimento:	R\$ 808.148,61 R\$ 1.078.267,59

Formiga/MG

30/11/2022

Local e Data

Responsável Técnico

Nome:

Marlon Batista da Costa

CREA/CAU:

50744/D