



MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA
ALAMEDA FRANCISCO CHICO GOIÃO, S/Nº - SANTA TEREZA - FORMIGA - MG
CEP: 35576-115- TELEFONE: (037) 3329-1827
EMAIL: culturaformiga@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CONVENTO QUE SERÁ UTILIZADO NOS FESTEIOS DO CONGADO DO ROSÁRIO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MESES			
	CONSTRUÇÃO DO CONVENTO QUE SERÁ UTILIZADO NOS FESTEIOS DO CONGADO DO ROSÁRIO	R\$ 284.612,30	% Item:	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 14.952,98	5,25%	100,00%			
				R\$ 14.952,98	R\$ -		R\$ -
2	ANDAIMES	R\$ 2.069,69	0,73%	40,00%	40,00%	20,00%	
				R\$ 827,88	R\$ 827,88	R\$ 413,94	R\$ -
3	ALVENARIA	R\$ 34.012,84	11,95%	35,00%	35,00%	30,00%	
				R\$ 11.904,49	R\$ 11.904,49	R\$ 10.203,85	R\$ -
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.456,55	1,21%	100,00%			
				R\$ 3.456,55	R\$ -		R\$ -
5	MURO DE ARRIMO	R\$ 53.437,62	18,78%	50,00%	50,00%		
				R\$ 26.718,81	R\$ 26.718,81	R\$ -	R\$ -
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 78.632,17	27,63%		40,00%	40,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ 31.452,87	R\$ 31.452,87	R\$ 15.726,43
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 15.179,15	5,33%		40,00%	60,00%	
				R\$ -	R\$ 6.071,66	R\$ 9.107,49	R\$ -
8	PORTAS E JANELAS	R\$ 9.027,65	3,17%	30,00%	50,00%	20,00%	
				R\$ 2.708,30	R\$ 4.513,83	R\$ 1.805,53	R\$ -
9	PEITORIL, SOLEIRA E BANCADA	R\$ 1.826,42	0,64%		50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ 913,21	R\$ 913,21	R\$ -
10	FORRO	R\$ 3.856,70	1,36%		50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ 1.928,35	R\$ 1.928,35	R\$ -
11	PINTURA	R\$ 6.057,74	2,13%			50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.028,87	R\$ 3.028,87
12	TELHADO	R\$ 17.193,15	6,04%		50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ 8.596,58	R\$ 8.596,58	R\$ -
13	PAISAGISMO	R\$ 24.374,15	8,56%		20,00%	60,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ 4.874,83	R\$ 14.624,49	R\$ 4.874,83
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.078,39	5,65%	50,00%	50,00%		
				R\$ 8.039,20	R\$ 8.039,20		R\$ -
15	GERAIS	R\$ 2.132,51	0,75%		20,00%	30,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ 426,50	R\$ 639,75	R\$ 1.066,26
16	LIMPEZA	R\$ 2.324,59	0,82%				100,00%
				R\$ -	R\$ -		R\$ 2.324,59
	% ACUMULADO DOS ITENS		100%				
				%: 24,11%	37,34%	29,06%	9,49%
				Investimento: R\$ 68.608,20	R\$ 106.268,20	R\$ 82.714,93	R\$ 27.020,98
				%: 24,11%	61,44%	90,51%	100,00%
				Investimento: R\$ 68.608,20	R\$ 174.876,40	R\$ 257.591,32	R\$ 284.612,30

Formiga-MG
11/10/2024

Responsável Técnico

Nome: Fernando Rodrigo de Oliveira
CREA/CAU: 250.162/D