

Nº OPERAÇÃO 0248.556-52/2008	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIG	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Interceptores e Estação Elevatória de Esgoto	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Interceptores e Estação Elevatória de Esgoto - Rios Formiga e Ma
--	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	ITENS DE RATEIO	197.118,04	% Período:	3,04%	3,94%	10,28%	10,20%	14,70%	15,12%	14,71%	6,40%	6,40%	6,38%	5,15%	3,69%
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES PREENCHA ESTA LINHA -->	42.777,52	% Período:	3,04%	3,94%	10,28%	10,20%	14,70%	15,12%	14,71%	6,40%	6,40%	6,38%	5,15%	3,69%
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PREENCHA ESTA LINHA -->	154.340,52	% Período:	3,04%	3,94%	10,28%	10,20%	14,70%	15,12%	14,71%	6,40%	6,40%	6,38%	5,15%	3,69%
2.	INTERCEPTORES	2.806.203,64	% Período:	6,57%	6,57%	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	6,57%	6,57%
2.1.	INTERCEPTORES MATA CAVALO MD	270.690,73	% Período:			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
2.2.	MATERIAIS	91.791,10	% Período:			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
2.3.	INTERCEPTOR MATA CAVALO ME	232.159,35	% Período:			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
2.4.	INTERCEPTOR RIO FORMIGA MD01	506.728,45	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.5.	INTERCEPTOR RIO FORMIGA MD02	1.704.834,01	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE LI	13.905,15	% Período:		66,67%	33,33%									
3.1.	TERRAPLENAGEM	13.905,15	% Período:		66,67%	33,33%									
4.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	2.385.749,85	% Período:			13,06%	13,06%	23,54%	23,54%	23,54%	1,63%	1,63%			
4.1.	SERVIÇOS	1.557.627,42	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
4.2.	LINHA DE RECALQUE	194.882,90	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
4.3.	DRENAGEM	15.823,26	% Período:					33,33%	33,33%	33,33%					
4.4.	ÁGUA DE SERVIÇO	2.860,61	% Período:					33,33%	33,33%	33,33%					
4.5.	URBANIZAÇÃO	94.702,53	% Período:					33,33%	33,33%	33,33%					
4.6.	URBANIZAÇÃO - CERCAS E PLANTAS	25.033,71	% Período:					33,33%	33,33%	33,33%					
4.7.	SANITÁRIO	29.160,40	% Período:					33,33%	33,33%	33,33%					
4.8.	INTERLIGAÇÃO	135.674,13	% Período:					33,33%	33,33%	33,33%					
4.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	329.984,89	% Período:					33,33%	33,33%	33,33%					
5.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE LI	2.904,19	% Período:						66,67%	33,33%					
5.1.	TERRAPLENAGEM	2.904,19	% Período:						66,67%	33,33%					
6.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	835.595,52	% Período:		5,43%	5,43%	5,43%	8,01%	10,80%	7,95%	10,74%	10,74%	15,38%	15,38%	4,71%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0248.556-52/2008	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Interceptores e Estação Elevatória de Esgoto	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Interceptores e Estação Elevatória de Esgoto - Rios Formiga e Ma
--	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	
6.1.	SERVIÇOS	233.285,76	% Período:						10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
6.2.	LINHA DE RECALQUE PREENCHA ESTA LINHA -->	113.224,81	% Período:					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	10,00%	
6.3.	DRENAGEM	10.513,41	% Período:										45,00%	45,00%	10,00%	
6.4.	URBANIZAÇÃO	136.298,72	% Período:										45,00%	45,00%	10,00%	
6.5.	URBANIZAÇÃO - CERCAS E PLANTAS	5.378,98	% Período:										45,00%	45,00%	10,00%	
6.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREENCHA ESTA LINHA -->	102.276,38	% Período:					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	10,00%	
6.7.	ABRIGO QCM	7.822,86	% Período:										33,33%	33,33%	33,33%	
6.8.	TRECHO GRAVIDADE	105.908,24	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
6.9.	REDE COLETORA RAMIRO BATISTA	120.886,36	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Total: R\$ 6.241.476,39				%:	3,05%	3,95%	10,26%	10,18%	14,68%	15,10%	14,69%	6,41%	6,41%	6,40%	5,17%	3,70%
Período:	Repasso:	186.737,68		242.087,79	628.450,00	623.754,81	898.995,57	924.596,00	899.496,87	392.504,00	392.503,99	392.264,45	316.952,34	226.636,82		
	Contrapartida:	3.551,72		4.604,47	11.953,01	11.863,71	17.098,74	17.585,65	17.108,28	7.465,36	7.465,36	7.460,80	6.028,38	4.310,59		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	190.289,40		246.692,25	640.403,02	635.618,52	916.094,31	942.181,65	916.605,15	399.969,35	399.969,36	399.725,25	322.980,71	230.947,42		
Acumulado:	%:	3,05%		7,00%	17,26%	27,45%	42,12%	57,22%	71,90%	78,31%	84,72%	91,13%	96,30%	100,00%		
	Repasso:	186.737,68		428.825,47	1.057.275,47	1.681.030,28	2.580.025,85	3.504.621,85	4.404.118,72	4.796.622,72	5.189.126,71	5.581.391,16	5.898.343,50	6.124.980,32		
	Contrapartida:	3.551,72		8.156,19	20.109,20	31.972,91	49.071,65	66.657,30	83.765,58	91.230,94	98.696,30	106.157,10	112.185,48	116.496,07		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	190.289,40		436.981,65	1.077.384,67	1.713.003,19	2.629.097,50	3.571.279,15	4.487.884,30	4.887.853,65	5.287.823,01	5.687.548,26	6.010.528,97	6.241.476,39		

FORMIGA - MG

Local

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Alberto Oliveira Chaves

CREA/CAU: 29481

ART/RRT: